



- ### Legende
- Bauabfolge:**
- 5 Leitungsbauarbeiten Gemeinde; SWK, RWK, Wasser - Anzahl Wochen nach Baubeginn
 - 10 Straßenbauarbeiten Gemeinde - Anzahl Wochen nach Baubeginn
 - 15 Straßenbauarbeiten L 123- Nordseite RP Freiburg - Anzahl Wochen nach Baubeginn
 - 20 Straßenbauarbeiten L 123- Südseite RP Freiburg - Anzahl Wochen nach Baubeginn
 - 25 Leitungsbauarbeiten Gemeinde; Wasser - Anzahl Wochen nach Baubeginn
 - 30 Leitungsbauarbeiten Gemeinde und Stadtwerke Staufener Wasserleitungen - Anzahl Wochen nach Baubeginn
 - 35 Leitungsbauarbeiten Gemeinde Wasserleitung u. RWK- Straßenentwässerung - Anzahl Wochen nach Baubeginn
- Verkehrslenkung:**
- Abschnitt 4 Verkehrsabschnitt
 - VLB 3 VLB - Verkehrslenkungsbereich
 - <=> Ampelverkehr
 - => Verkehrsregelung
 - => Einbahn
 - => Fahrtrichtung

VERKEHRSLENKUNG			
Bauabschnitte	Bereiche	Gewerke	Verkehrsführung
Abschnitt 1	VLB 1	SWK, RWK, TW; Straße Gde.	Vollsperrung
Abschnitt 2	VLB 2	SWK, RWK, TW; Straße RP	halbseitig, Ampelregelung
Abschnitt 3	VLB 2a	SWK, RWK, TW; Straße RP	halbseitig, Ampelregelung
Abschnitt 4	VLB 3	SWK, RWK, TW; Straße RP	halbseitig, Einbahn
Abschnitt 5a	VLB 4	TW; Straße RP	halbseitig, Einbahn
Abschnitt 5b	VLB 5	TW; Straße RP	halbseitig, Ampelregelung
Abschnitt 5c	VLB 6	TW, Staufener WL; Straße RP	halbseitig, Ampelregelung
Abschnitt 5d	VLB 7	TW, Staufener WL; Straße RP	halbseitig, Ampelregelung
Abschnitt 5e	VLB 8	RWK, TW; Straße RP	halbseitig, Ampelregelung

b	Fahrrichtungen Breitmatte/Belchenstraße	rt	26.07.2017
a	Einbahnregelung Belchenstraße	rt	16.05.2017
Index	Art der Änderung	Name	Datum



Bauherr: Gemeinde Müntertal
 Wasen 47, 79244 Müntertal

Bauvorhaben: Ausbau L 123 Müntertal
 Neubau RW / SW- Kanäle / Wasserleitung

Planinhalt: RW- SW- Wasserleitung
 Verkehrslenkungsbereiche und Bauzeiten
 Ausführungsplan

Gezeichnet	10.05.2017 Rohrer	Maßstab	1:1500	Projekt-Nr.	16006
Geprüft	28.07.2017 Rohrer	Blattgröße	.297*1.15	Plan-Nr.	A030 b
CAD-Dateiname	16006A030b_Verkehrslenkung_Bauzeiten_170728.dwg				